



# 惠州市交通运输局公路水运工程检查情况反馈表

编号: 202326

第 1 页, 共 3 页

检查项目	博罗县园洲镇桦阳工业园振兴大道 (振兴大道至东坡大道段) 项目	检查日期
建设单位	园洲镇人民政府	2023. 6. 19
检查情况	<p>根据交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令 2017 年第 25 号)、《公路水运建设工程质量安全督查办法》(交安监发〔2016〕86 号)和《广东省交通运输厅关于印发广东省交通运输厅关于公路建设市场督查工作规则的通知》(粤交基〔2016〕698 号)、《公路水运工程平安工地建设管理办法》、《关于印发〈惠州市公路水运建设项目“双随机一公开”工作实施方案〉的通知》(惠市交发〔2018〕378 号)等有关要求,结合惠州市交通运输局 2023 年度检查工作计划,我局于 2023 年 6 月 19 日组织市交通工程质量监督站对博罗县园洲镇桦阳工业园振兴大道(振兴大道至东坡大道段)项目进行质量安全、保障农民工工资支付专项等检查。现将检查情况和有关意见通知如下,请建设单位针对提出的问题尽快组织整改,确保工程施工质量安全。</p> <p><b>一、监理单位(广东天虹工程咨询有限公司)</b></p> <p>(一) 安全监理计划中安全培训教育制度可实施性较差,未体现培训要求、频率等信息。</p> <p>(二) 抽查 6 月安全监理日志,未经专业安全监理工程师签署。</p> <p>(三) 安全生产费用监理台账欠完善,未体现实际投入及审核情况。</p>	

检查情况	<p><b>二、施工单位(广东省建筑工程机械施工有限公司)</b></p> <p>(一) 施工资料与工程不同步, K4+960~K5+780 水泥稳定层无施工资料。</p> <p>(二) 软基处理资料不完善, K4+963~K5+106 施工资料监理单位未签认, K5+106~K5+292 段施工资料施工单位、监理单位均未签认。</p> <p>(三) 未制定定期机械设备保养计划, 未明确各类型设备定期保养时间;</p> <p>(四) 6 月份安全日志巡查签字人员, 请假未在项目履职(安全员: 欧志航), 存在代签现象。</p> <p>(五) 未提供临时用电验收相关资料。</p> <p>(六) 未及时更新机械设备台账(压路机, 型号 XG622MH 未入台账) 及部分机械设备未按时定期保养, 如摊铺机、压路机、装载机。</p> <p><b>施工现场质量安全</b></p> <p>(因天气原因全线路基施工暂停, 无作业)</p> <p>(七) 个别位置涵洞口临空侧临边防护缺失, 如 K5+427 过路箱涵。</p> <p><b>三、农民工工资支付情况</b></p> <p>(一) 未见农民工工资专用账户开户凭证。</p> <p>(二) 建设单位未向施工单位提供工程款支付担保。</p> <p>(三) 未有务工人员工人信息卡或入职登记表。</p> <p>(四) 工人工资发放表缺少工人签名确认。</p> <p>(五) 项目未建立实名制管理平台。</p>
要求	<p>(一) 请建设单位针对检查发现的问题组织各有关单位及时整改落实, 举一反三, 防止相关问题重复出</p>

<p>要求</p>	<p>现，对存在的质量安全隐患（问题），要求在 15 个工作日内整改完成后书面报送我局，并抄送市交通工程质量监督站。</p> <p>（二）参建单位要认真贯彻落实交通运输部《公路水运工程施工安全标准化指南》等相关文件要求，切实履行施工质量安全主体责任，不断完善质量安全管理体系，提高规范化、精细化管理水平，确保工程质量与施工安全。</p> <p>（三）各单位一要做到“三个全面对照”，全面对照《安全生产法》以及公路建设工程相关法律法规及标准，全面对照国务院安委会“十五条”硬措施和省安委会“65 条”具体措施，全面对照施工图设计文件、专项方案和参建单位各自制定的规章制度，严格开展自查自改；二是要制定“三个清单”，在自查基础上，要分别制定问题清单、措施清单、责任清单，并认真整改，加强监管。</p>
<p>检查组 成员 (签名)</p>	<p>  </p> <p>发出时间：2023 年 6 月 19 日</p>
<p>建设单位 代表 (签收)</p>	<p>  </p> <p>签收时间：2023 年 6 月 19 日</p>

